

أعمال ليايسة				البند	رقم
ملاحظات	الكميات		مقاسات	الوحدة	بيان الأعمال
	خصم	إضافة	مساحة		
		18,463	18,463	م ²	كمال الدين جمال خان
		2,264	2,264	م ²	مؤسسة صندوق التشييد
		3,747	3,747	م ²	وليد السيد
	0	24,474	الإجمالي		
24,474	إجمالي الصفحة				
35,959	إجمالي حصر الليايسة				
11,485	إجمالي المتبقى				

السيد
إسم مغول الباطن :- وليد
رقم المستخلص : (٦)
التاريخ : ٢٠٠٣ / ٠٣ / ٢٠ م


شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
الأعمال :- للبناء

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية المتبقية			الاجمالي	القيمة الاجمالية	نسبة الحسم	الحصوات	الصفى	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي						
١	البناء											
	لبانة خارجية	٢ م	٢٠	٥٦٦	٠	٥٦٦		١١,٣٢٠	%١٥,٠٠	١٦٩٨	٩٦٢٢,٠٠	
	الوجهات الخارجية	٢ م	٢٠	٥٦٦	٠	٥٦٦		٣٤,٦٣٢	%١٥,٠٠	٥١٩٤,٨	٢٩٤٣٧,٢٠	
	لبانة داخلية											
	الاسوار والملاحق	٢ م	١٨	١٨٩٥	٢٩	١٩٢٤		٩,٢١٦	%١٥,٠٠	١٣٨٢,٤	٧٨٣٣,٦٠	
	الصالة الرياضية							٨,٧٢٠	%١٥,٠٠	١٣٠٨	٧٤١٢,٠٠	
	داخلي	٢ م	١٨	٠	٥١٢	٥١٢						
	خارجي	٢ م	٢٠	٠	٤٣٦	٤٣٦						
											٥٤٣٠,٤,٨	

يقدم مدير الشركة :-
م / صالح عبد العزيز الفين

مدير الإدارة الفنية
م / سعيد عبد الحبيب

٣١٢٩
مدير المشروع
م / محمد صلاح
٢٠٠٢



 ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٥
 مدير المصروفات

٢٠١٣ / ١٢ / ٢٥							
مصاريف							
							٨٩٧
جريدة الحارس	١	٦,٦		٤,٥	٨,٦		
الملاحق							
							٤١١٥
	٠	٠		٠	٠		
	١	٩,٥		٧	٦٣٦		
خارج	١	٣,٧		٩	٧٧٦,٣		
							٨٣'٦٣٣
	٣	٣'٥		٨'٦	١٣٣'٩٢		
الاجل	١٠	٥,٥		٥,٥	٣'٩٠٣		
المصاريف							

رقم المستخلص : (٥)

تاريخه : ٢٠١٩ / ٩ / ٢٥ م

مقاول : مؤسسة صندوق التشييد للمقاولات

شركة بناء الجزيره للمقاولات العامة

مشروع : مجمع التويعة التعليمي ببات يواي الدواسر

الاعمال :- اعمال ليلسة استمئية

اعمال ليلسة لمشروع مجمع التويعة التعليمي يواي الدواسر

م	بيان اعمال	الوحدة	القياس / ريال	الكمية المنقفة			القيمة الاجماليه	نسبة الحسم من الحاليه	الحسم	ملاحظات
				السابقه	الحاليه	الاجمالي				
1	ليلسة استمئية داخلية	م ^٢	١٨,٠	٧٨٠,٠	٠,٠٠	٧٨٠,٠	١٤٠٤,٠	%١٠	٠,٠	السور الشرقي
	ليلسة استمئية خارجية	م ^٢	٢٠,٠	٥٩٢,٠	١٤٧,٠٠	٧٣٩,٠	١٤٧٨٠,٠	%١٠	٢٩٤,٠	غرفة الكهرباء وسكن الحارس
	ليلسة استمئية داخلية	م ^٢	١٨,٠	٣٣٩,٠	٣٠٦,٠٠	٦٤٥,٠	١١٦١,٠	%١٠	٥٥٠,٨	غرفة الكهرباء وسكن الحارس وغرفة الحارس
	ليلسة استمئية داخلية	م ^٢	١٨,٠	١٠٠,٠	٠,٠٠	١٠٠,٠	١٨٠٠,٠	%١٠	٠,٠	
					٤٥٣,٠	٢٢٦٤,٠				
							٤٢٢٣,٠		٨٤٤,٨	

يعتمد/ مدير الشركة

مدير الادارة الفنية

مدير المشروع

م/ صالح عبد العزيز الفنين

م/ سعيد عبدالحميد

م/ محمد صلاح
٢٠١٩

2/2000 01/2

عاشق و معشوق

(ה'תש"ח+ה'תש"ט) ..ה'תש"ח.. ז' באב ה'תש"ח ז' באב ה'תש"ט

ΔΔ	ΔΔ/e
----	------

[illegible]

